

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

<b>Ciente:</b> CRECI PR				<b>Data:</b> 01/09/2021				
<b>Obra:</b> SALA COMERCIAL				<b>Valores expressos em:</b> R\$ (Real)				
<b>Local:</b> EDIFÍCIO TORRE SIENA, SALA 1302 - LONDRINA/PR								
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	RELAÇÃO DE CUSTO POR MÊS					
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	
1	DEMOIÇÃO E DESCARTE DE MATERIAIS	R\$ 5.502,48	R\$ 5.502,48	-	-	-	-	-
		100%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2	PROTEÇÃO DO PISO EXISTENTE	R\$ 2.045,20	R\$ 2.045,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	100,00%	0,00%	0%	0%	0%	0%
3	ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA	R\$ 1.020,87	R\$ 1.020,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	CONSTRUÇÃO	R\$ 5.305,09	R\$ 3.183,06	R\$ 2.122,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	FORRO E DIVISÓRIAS	R\$ 10.947,88	R\$ 2.189,58	R\$ 6.568,73	R\$ 2.189,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	ESQUADRIAS	R\$ 59.530,99	R\$ 0,00	R\$ 5.953,10	R\$ 23.812,39	R\$ 29.765,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	0,00%	10,00%	40,00%	50,00%	0,00%	0,00%
7	ELÉTRICA	R\$ 78.612,34	R\$ 7.861,23	R\$ 31.444,94	R\$ 15.722,47	R\$ 15.722,47	R\$ 7.861,23	R\$ 0,00
		100%	10,00%	40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%
8	HIDRÁULICA	R\$ 12.380,55	R\$ 2.476,11	R\$ 7.428,33	R\$ 1.238,05	R\$ 1.238,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 1,00	20,00%	60,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
8	REVESTIMENTOS (PISO E PAREDE)	R\$ 32.455,82	R\$ 0,00	R\$ 6.491,16	R\$ 16.227,91	R\$ 9.736,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%
10	SISTEMA DE INCÊNDIO	R\$ 10.471,77	R\$ 5.235,89	R\$ 3.141,53	R\$ 2.094,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 1,00	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$ 49.744,75	R\$ 14.923,43	R\$ 9.948,95	R\$ 9.948,95	R\$ 14.923,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	0,00%	0,00%
12	PINTURA	R\$ 25.678,74	R\$ 0,00	R\$ 2.567,87	R\$ 10.271,50	R\$ 7.703,62	R\$ 5.135,75	R\$ 0,00
		100%	0,00%	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	0,00%
13	MARMORES E GRANITOS	R\$ 12.084,33	R\$ 3.625,30	R\$ 7.250,60	R\$ 1.208,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	30,00%	60,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 18.159,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.079,87	R\$ 7.263,89	R\$ 1.815,97	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	0,00%
15	EQUIPAMENTOS	R\$ 442,95	R\$ 221,48	R\$ 221,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		100%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	LIMPEZA FINAL	R\$ 4.429,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.429,54	R\$ 0,00
		100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 328.813,05</b>						
PORCENTAGEM MENSAL			14,68	25,28	27,92	26,26	5,85	
CUSTO MENSAL			R\$ 48.284,62	R\$ 83.138,73	R\$ 91.793,51	R\$ 86.353,70	R\$ 19.242,49	
PORCENTAGEM ACUMULADA			14,68	39,97	67,89	94,15	100,00	