



RPN - INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA.  
 CNPJ: 07.044.288/0001-45 - ICMS 90322073-21  
 RUA PIO XII, Nº 23, CENTRO - PATO BRANCO - PR

OBRA: SEDE CRECI 6ª REGIONAL DE PATO BRANCO  
 MUNICÍPIO: PATO BRANCO  
 TIPO DA OBRA: DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO  
 PRAZO: 360 DIAS  
 DATA: 15/09/2023

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	1º MÊS	% NO PERIODO	2º MÊS	% NO PERIODO	3º MÊS	% NO PERIODO	4º MÊS	% NO PERIODO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,14%	141.553,86	100,00%						
02	FUNDAÇÕES	6,63%	76.350,25	50,00%	76.350,25	50,00%				
03	SUPRA ESTRUTURA	16,72%			38.523,86	10,00%	173.357,35	45,00%	173.357,35	45,00%
04	ALVENARIA	3,84%					39.776,77	45,00%	39.776,77	45,00%
05	VEDAÇÕES INTERNAS	3,02%								
06	REVESTIMENTOS INTERNOS	15,07%								
07	REVESTIMENTOS EXTERNOS	9,08%								
08	SISTEMA ELÉTRICO	4,73%			10.891,66	10,00%	16.337,49	15,00%	10.891,66	10,00%
09	SISTEMA DE LÓGICA	1,17%					5.397,34	20,00%	7.286,41	27,00%
10	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	2,17%			4.996,06	10,00%	7.494,08	15,00%	11.490,93	23,00%
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,54%								
12	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2,42%								
13	ESQUADRIAS	14,32%								
14	COBERTURA	3,78%								
15	CALÇAMENTO E JARDINAGEM	1,00%								
16	ELEVADOR	4,03%								
17	SISTEMA DE PLACA FOTOVOLTAICA	5,09%								
18	LIMPEZA	0,25%								
19		0,00%								
20		0,00%								
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	217.904,11	9,46%	130.761,82	5,68%	242.363,03	10,52%	242.803,11	10,54%
VALOR PROPOSTO		R\$ -		9,46%		5,68%		10,52%		10,54%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		100,000000%								
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			0,00	9,46%	0,00	15,13%	0,00	25,65%	0,00	36,19%



**RPN - INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA.**  
 CNPJ: 07.044.288/0001-45 - ICMS 90322073-21  
 RUA PIO XII, Nº 23, CENTRO - PATO BRANCO - PR

**OBRA:** SEDE CRECI 6ª REGIONAL DE PATO BRANCO  
**MUNICÍPIO:** PATO BRANCO  
**TIPO DA OBRA:** DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO  
**PRAZO:** 360 DIAS  
**DATA:** 15/09/2023

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	5º MÊS	% NO PERÍODO	6º MÊS	% NO PERÍODO	7º MÊS	% NO PERÍODO	8º MÊS	% NO PERÍODO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,14%								
02	FUNDAÇÕES	6,63%								
03	SUPRA ESTRUTURA	16,72%								
04	ALVENARIA	3,84%	8.839,28	10,00%						
05	VEDAÇÕES INTERNAS	3,02%							34.832,25	50,00%
06	REVESTIMENTOS INTERNOS	15,07%			22.560,94	6,50%	109.333,79	31,50%	86.772,85	25,00%
07	REVESTIMENTOS EXTERNOS	9,08%	28.253,25	13,50%	28.253,25	13,50%	106.734,51	51,00%	23.021,17	11,00%
08	SISTEMA ELÉTRICO	4,73%	5.445,83	5,00%			27.229,14	25,00%	8.713,33	8,00%
09	SISTEMA DE LÓGICA	1,17%	5.397,34	20,00%						
10	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	2,17%	6.994,48	14,00%						
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,54%			1.243,27	10,00%	7.459,65	60,00%	3.729,82	30,00%
12	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2,42%								
13	ESQUADRIAS	14,32%			164.970,49	50,00%	82.485,24	25,00%	82.485,24	25,00%
14	COBERTURA	3,78%	87.102,14	100,00%						
15	CALÇAMENTO E JARDINAGEM	1,00%								
16	ELEVADOR	4,03%								
17	SISTEMA DE PLACA FOTOVOLTAICA	5,09%								
18	LIMPEZA	0,25%								
19		0,00%								
20		0,00%								
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	142.032,32	6,17%	217.027,96	9,42%	333.242,34	14,46%	239.554,66	10,40%
VALOR PROPOSTO		R\$ -		6,17%		9,42%		14,46%		10,40%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		100,000000%								
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			0,00	42,36%	0,00	51,78%	0,00	66,24%	0,00	76,64%



RPN - INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA.  
 CNPJ: 07.044.288/0001-45 - ICMS 90322073-21  
 RUA PIO XII, Nº 23, CENTRO - PATO BRANCO - PR

OBRA: SEDE CRECI 6ª REGIONAL DE PATO BRANCO  
 MUNICÍPIO: PATO BRANCO  
 TIPO DA OBRA: DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO  
 PRAZO: 360 DIAS  
 DATA: 15/09/2023

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	9º MÊS	% NO PERIODO	10º MÊS	% NO PERIODO	11º MÊS	% NO PERIODO	12º MÊS	% NO PERIODO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,14%								
02	FUNDAÇÕES	6,63%								
03	SUPRA ESTRUTURA	16,72%								
04	ALVENARIA	3,84%								
05	VEDAÇÕES INTERNAS	3,02%	34.832,25	50,00%						
06	REVESTIMENTOS INTERNOS	15,07%			128.423,82	37,00%				
07	REVESTIMENTOS EXTERNOS	9,08%	23.021,17	11,00%						
08	SISTEMA ELÉTRICO	4,73%			29.407,48	27,00%				
09	SISTEMA DE LÓGICA	1,17%							8.905,61	33,00%
10	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	2,17%			7.494,08	15,00%	11.490,93	23,00%		
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,54%								
12	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2,42%					55.707,21	100,00%		
13	ESQUADRIAS	14,32%								
14	COBERTURA	3,78%								
15	CALÇAMENTO E JARDINAGEM	1,00%					5.751,21	25,00%	17.253,63	75,00%
16	ELEVADOR	4,03%	92.769,66	100,00%						
17	SISTEMA DE PLACA FOTOVOLTAICA	5,09%			58.670,52	50,00%	58.670,52	50,00%		
18	LIMPEZA	0,25%							5.760,62	100,00%
19		0,00%								
20		0,00%								
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	150.623,08	6,54%	223.995,90	9,72%	131.619,87	5,71%	31.919,85	1,39%
VALOR PROPOSTO		R\$ -		6,54%		9,72%		5,71%		1,39%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		100,000000%								
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			0,00	83,18%	0,00	92,90%	0,00	98,61%	0,00	100,00%



**OBRA:** SEDE CRECI 6ª REGIONAL DE PATO BRANCO  
**MUNICÍPIO:** PATO BRANCO  
**TIPO DA OBRA:** DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO  
**PRAZO:** 360 DIAS  
**DATA:** 15/09/2023

**BDI** 22,2262%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	VALOR	VALOR
			SERVIÇO	PLANILHA
			C/ BDI	S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,14%	141.553,86	115.813,06
02	FUNDAÇÕES	6,63%	152.700,51	124.932,75
03	SUPRA ESTRUTURA	16,72%	385.238,56	315.185,02
04	ALVENARIA	3,84%	88.392,81	72.319,06
05	VEDAÇÕES INTERNAS	3,02%	69.664,50	56.996,39
06	REVESTIMENTOS INTERNOS	15,07%	347.091,40	283.974,71
07	REVESTIMENTOS EXTERNOS	9,08%	209.283,35	171.226,31
08	SISTEMA ELÉTRICO	4,73%	108.916,58	89.110,69
09	SISTEMA DE LÓGICA	1,17%	26.986,69	22.079,31
10	SISTEMA HIDROSSANITÁRIO	2,17%	49.960,56	40.875,50
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,54%	12.432,75	10.171,92
12	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	2,42%	55.707,21	45.577,16
13	ESQUADRIAS	14,32%	329.940,97	269.943,00
14	COBERTURA	3,78%	87.102,14	71.263,09
15	CALÇAMENTO E JARDINAGEM	1,00%	23.004,83	18.821,53
16	ELEVADOR	4,03%	92.769,66	75.900,00
17	SISTEMA DE PLACA FOTOVOLTAICA	5,09%	117.341,04	96.003,21
18	LIMPEZA	0,25%	5.760,62	4.713,08
19		0,00%		
20		0,00%		
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	2.303.848,05	1.884.905,79
<b>VALOR PROPOSTO</b>		<b>R\$</b>	-	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		100,000000%	-	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				